



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิติศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

การวางแผน

โครงการตามพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนงบประมาณตามแผนฯ (๒)	จำนวนโครงการ (๓)	จำนวนงบประมาณตามแผนฯ (๔)	จำนวนโครงการ (๑)+(๓)= (๕)	จำนวนงบประมาณ (๒)+(๔)= (๖)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๘๔,๓๖๑,๓๐๐	๖	๑๒,๐๓๗,๕๐๐	๗๓	๙๖,๓๙๘,๘๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๖	๙๘๐,๐๐๐			๖	๙๘๐,๐๐๐
๓. ด้านสังคม	๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐			๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๔๐,๐๐๐			๔	๑๔๐,๐๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๑	๑,๘๕๐,๐๐๐			๓๑	๑,๘๕๐,๐๐๐
รวม	๑๘๓	๑๐๕,๑๒๓,๓๐๐	๖	๑๒,๐๓๗,๕๐๐	๑๘๙	๑๑๗,๑๖๐,๘๐๐

ตารางที่ ๒ การจัดทำงบประมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๖๑๐,๒๓๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อมูลบัญชี (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๘,๗๘๔,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๗	๘,๖๙๗,๗๓๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๑	๑๑๘,๐๐๐
รวม	๖๐	๑๗,๖๑๐,๒๓๐

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๖ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๙๖,๓๙๘,๘๐๐	๕๓	๑๔,๓๑๔,๔๓๘
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๖	๙๘๐,๐๐๐	๑	๓,๒๐๐
๓. ด้านสังคม	๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐	๒๐	๒,๗๔๒,๘๐๔
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๔๐,๐๐๐	๑	๘๙๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๑	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๑	๓๑๐,๔๘๕
รวม	๑๘๙	๑๑๗,๑๖๐,๘๐๐	๘๖	๑๗,๓๗๑,๘๑๗

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖

๘๖ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๘๙ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{๘๖ \times ๑๐๐}{๑๘๙} = ๔๕.๕๐$$

ร้อยละ ๔๕.๕๐

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) แบ่งตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑ โครงการซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต. สีชมพู	๒๙๖,๐๐๐	๒๘๕,๕๓๘	๑๐,๕๖๒	√			๒๙ มี.ค.๖๖-๒๗ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๒๙ มี.ค.๖๖-๒๗ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๓ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้าน นายธีรพงษ์ นาก่อนท้อง ถึงหน้าบ้านนายประจวบ โถสุวรรณ บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๕๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√			๑๕ ธ.ค.๖๕-๑๒ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๔ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางเสวียง รูปงาม ถึงหน้าบ้านนายเล็ก เสนาช่วย บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๒ ธ.ค.๖๕-๑๙ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๕ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนายอาพร วงศ์แสนชัย ถึงหน้าบ้านนายนพพร คำคนชื่อ บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๒ ธ.ค.๖๕-๑๙ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๖ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิดเหล็ก เริ่มจากหน้าบ้าน นายเกษม ใจเที่ยง ถึงที่ดินนางนภาพร ฤทธิธาดา บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๕ ธ.ค.๖๕-๑๒ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือด บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๗ ธ.ค.๖๖-๕ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๘ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางสมใจ วงศ์คำห่ม ถึงตรงข้ามบ้านนายปาน สาระบุตร บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๓ ม.ค.-๑๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๙ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางเอราวัณ เสนาช่วย ถึงหน้าบ้านนางคำคู่ บุตรีดี บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๓ ม.ค.-๑๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนายพงษ์เพชร คำคนชื่อ ถึงตรงข้ามวัดโพธิ์ศรี บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๓ ม.ค.-๑๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			๒๕ ก.พ.-๒๖ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๒ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนางแพ สาระบุตร ถึงหน้าบ้านนายมุกดา คำคนชื่อ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๗ ก.พ.-๑๗ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเจียม คำคนชื่อ ถึงหน้าบ้าน นายเกสี คำคนชื่อ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๗ ก.พ.-๑๗ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			๒๕ ก.พ.-๒๖ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางประยูร วงศ์คำบุตร ถึงหน้าบ้านนายเวร ราษฎมนตรี บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๕ ก.พ.-๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๕๐๐	√			๓ ก.พ.-๓ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่ถนนางหลอน เอื้อทัต ทาน ถึงหน้าบ้านนายประยงค์ วงศ์ชาชม บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๖	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๕ ธ.ค.๖๕-๑๒ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงทำความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๐ เม.ย.-๑๙ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักญาติป่าช้า บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓ ก.พ.-๓ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงทำความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๐ เม.ย.-๑๙ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางวันเพ็ญ ขาวน้ำแจ๊ะ ถึงหลังบ้านนางบุญยอ วงศ์ชาชม บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๔ ก.พ.-๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ สายบ้านสีชมพูถึง อ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑,๙๓๐,๐๐๐	๑,๙๓๐,๐๐๐	๐	√			๒๑ มี.ค.-๑๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คสล.ทับผิวคอนกรีตเดิม บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ สายบ้านสีชมพูถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑,๔๒๑,๐๐๐	๑,๔๒๑,๐๐๐	๐	√			๒๑ ธ.ค.๖๕-๑๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คสล.บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ ถึงวัดป่าเรืองชัย	๙๐๔,๐๐๐	๙๐๔,๐๐๐	๐	√			๑๐ ส.ค.-๘ ต.ค.๖๕	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านนายพรศักดิ์ วงศ์คำหุม ถึงปากบึง ตำบลพิมาน	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๐	√			๒๘ ก.ค.-๒๕ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คสล.บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑	๑,๙๔๒,๐๐๐	๑,๙๔๒,๐๐๐	๐	√			๒๓ ธ.ค.๖๕-๒๐ ก.พ.๖๖	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๖๖,๗๐๐	๖๖,๗๐๐	๐	√			๒๘ ก.ย.-๒๖ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือดและถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๕๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	๐	√			๑๙ ก.ย.-๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓ ไปห้วยเก็ง	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๘ ก.ย.-๖ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวไปห้วยเก็ง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	๐	√			๑๙ ก.ย.-๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นจากสายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	√			๑๘ ก.ย.-๑๐ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๐	√			๒๘ ก.พ.-๒๘ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มต้นจากหลังบ้านพักครูถึงหน้าบ้าน นายสังเวียน เพี้ยโคตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๒๖๔,๕๐๐	๒๖๔,๕๐๐	๐	√			๑๙ ก.ย.-๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยข้างที่นา นายสังเวียน เพี้ยโคตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๕๔,๗๐๐	๕๔,๗๐๐	๐	√			๗ ก.ย.-๕ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ไปบ้าน สีชมพู หมู่ที่ ๑	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐	√			๑๙ ก.ย.-๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	√			๒๘ ก.ย.-๒๖ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๖	๓๙,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	๐	√			๒๘ ก.ย.-๒๖ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๒๘,๓๐๐	๒๘,๓๐๐	๐	√			๒๘ ก.ย.-๒๖ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการต่อเติมห้องทำงาน (ห้องคลัง)	๑๓๙,๕๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๐	√			๙ ก.ย.-๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๓๖,๐๐๐	๓๕,๖๐๐	๔๐๐	√			๒๖ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๓๖,๐๐๐	๓๕,๖๐๐	๔๐๐	√			๒๖ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๖	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๓๑ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๓๑ ส.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู กับ หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง สายนายพิเชษฐ์ วงศ์ขวามุม ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๖ พ.ค.-๒๔ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒ ไปบ้านพิมาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๔ พ.ค.-๒๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓ ไปห้วยเก็ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๙ พ.ค.-๑๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งถึงนางงาม สานสุภา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๙ พ.ค.-๑๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง สายทางเข้าวัดป่าช้า	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๗ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง สายหน้า บ้านนายประยงค์ วงศ์ขาม ถึงทางเชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๗ พ.ค.-๑๕ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง จากบ้านนางวาสนา วงศ์นันท์พรม ถึงสามแยกระหว่างถนน หมู่ที่ ๑-๕	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๔ พ.ค.-๒๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
รวม ๕๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๓๑๔,๔๓๘ บาท		๑๔,๓๖๖,๗๐๐	๑๔,๓๑๔,๔๓๘	๒๐๖,๘๓๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	√			๕ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑๖,๘๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ตำบลสีชมพู ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			๑๒ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒ โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			๒๔ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๔๐	๙๖๐	√			เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔ โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๓๐,๐๐๐	๒,๒๘๐.๓๐	๒๗,๗๑๙.๗๐	√			๔ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕ โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : กิจกรรมการจัดทำไม้กวาดพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๒๐	๑๑,๓๘๐	√			๒๑ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๖ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริ)	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐	√			๙ ก.ย.-๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗ โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	√			๙ ก.ย.-๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	√			๙ ก.ย.-๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๙ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	√			๒๔ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๖๙,๙๖๐	๑๒๓,๗๐๘	๔๖,๒๕๒	√			๕ ก.ค.-๑๘ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑ อาหารกลางวัน ศพด.	๔๙๓,๙๒๐	๔๖๑,๐๑๐	๓๒,๙๑๐	√			๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒ อาหารเสริม (นม) ศพด. ,โรงเรียน	๕๑๖,๔๕๐	๔๔๓,๔๖๙.๕๒	๗๒,๙๘๐.๔๘	√			๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓ ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๙๐๐	๑๒๐,๗๐๐	๑๐,๒๐๐	√			๕ ก.ค.-๑๘ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๔ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๐๑๙,๒๐๐	๘๘๔,๙๗๖	๑๓๔,๒๒๔	√			๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	√			๑๘-๑๙ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖ โครงการแข่งขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตำบลสีชมพู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			๒๗ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๗ โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	√			๒๗ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๘ โครงการประเพณีสงกรานต์ห้วยเก็ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑๓ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๙ โครงการประเพณีสงกรานต์ช้าง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			๔ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒๐ โครงการไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	√			๑๗ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๔๒,๘๐๔ บาท	๓,๐๗๙,๔๓๐	๒,๗๔๒,๘๐๔	๓๓๖,๖๒๖.๑๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”	๕,๐๐๐	๘๙๐	๔,๑๑๐	√			๑๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๙๐ บาท	๕,๐๐๐	๘๙๐	๔,๑๑๐						

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพูดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ ด้วยความล่าช้า

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพู มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

