



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิติศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอหนองแวง จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

สรุป รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากที่นางนางหลอน เอื้อทัตทาน ถึงหน้าบ้านนายประยงค์ วงศ์ชาชม บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๖	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก เริ่มจากหน้าบ้าน นายเกษม ใจเที่ยง ถึงที่ดินนางนภาพร ฤทธิธิดา บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักญาติป่าช้า บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๖ และ บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือด บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้าน นายธีรพงษ์ นาก่อนทอง ถึงหน้าบ้านนายประจวบ โกลสุวรรณ บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนางแพ สาระบุตร ถึงหน้าบ้านนายมุกดา คำคนชื่อ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน นางประยูร วงศ์ผาบุตร ถึงหน้าบ้านนายเวนร หาญมนตรี บ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๔,๕๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางวันเพ็ญ ชวนน้ำแจะ ถึงหลังบ้านนางบุญยอ วงค์ชาชม บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางสมใจ วงค์คำหุม ถึงตรงข้ามบ้านนายปาน สาระบุตร บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๔,๕๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางเสวียง รูปงาม ถึงหน้าบ้านนายเล็ก เสนาช่วย บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๕,๕๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางเอราวัณ เสนาช่วย ถึงหน้าบ้านนางคำคู่ บุตรีดี บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนายพงษ์เพชร คำคนชื่อ ถึงตรงข้ามวัดโพธิ์ศรี บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๔,๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนายอาพร วงค์แสนชัย ถึงหน้าบ้านนายนพพร คำคนชื่อ บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๕,๕๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเจียม คำคนชื่อ ถึงหน้าบ้านนายเกสี คำคนชื่อ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๑๕๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๗,๕๐๐	กองช่าง	

สรุป จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๗	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๑
รวม	๖๐	๒๔

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ๖๐ โครงการ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ๒๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } (๒๔ \times ๑๐๐) / ๖๐ = ๔๐ \%$$

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๘,๕๐๐ บาท